

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RETOMADA DE OBRA DE REFORMA DO PSF CHAPADINHA

DATA: 06/10/2023

FOLHA Nº: 01/01

LOCAL: RUA JOSÉ PLÍCIO DOS SANTOS, S/N, CHAPADINHA, RIO VERMELHO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO
TABELA SUDECAP - JULHO/2023 - COM DESONERAÇÃO
TABELA SINAPI - MG - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,03%	100,00%					
		Financeiro	R\$3.879,86	R\$3.879,86					
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	3,52%	75,00%	25,00%				
		Financeiro	R\$13.287,45	R\$9.965,59	R\$3.321,86				
3.0	PASSEIO EXTERNO	Físico %	1,14%		60,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$4.301,82		R\$2.581,09	R\$1.720,73			
4.0	ESTRUTURA DO PÓRTICO	Físico %	4,19%		60,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$15.809,24		R\$9.485,54	R\$6.323,70			
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	18,68%		35,00%	25,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$70.462,02		R\$24.661,71	R\$17.615,51	R\$14.092,40	R\$14.092,40	
6.0	COBERTURA	Físico %	12,01%		15,00%	50,00%	25,00%	10,00%	
		Financeiro	R\$45.278,44		R\$6.791,77	R\$22.639,22	R\$11.319,61	R\$4.527,84	
7.0	PISOS	Físico %	15,19%		30,00%	30,00%	25,00%	15,00%	
		Financeiro	R\$57.286,32		R\$17.185,90	R\$17.185,90	R\$14.321,58	R\$8.592,95	
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	16,86%					25,00%	75,00%
		Financeiro	R\$63.584,32					R\$15.896,08	R\$47.688,24
9.0	PINTURA	Físico %	10,50%					20,00%	80,00%
		Financeiro	R\$39.595,24					R\$7.919,05	R\$31.676,19
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	13,42%			20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
		Financeiro	R\$50.626,98			R\$10.125,40	R\$12.656,75	R\$12.656,75	R\$15.188,09
11.0	ACESSÓRIOS E OUTROS	Físico %	2,96%						100,00%
		Financeiro	R\$11.166,96						R\$11.166,96
12.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,50%	50,00%					50,00%
		Financeiro	R\$1.876,39	R\$938,20					R\$938,20
		Financeiro	R\$377.155,04	R\$14.783,64	R\$64.027,87	R\$75.610,44	R\$52.390,34	R\$63.685,07	R\$106.657,68

Observações:

KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA
Engenheiro Civil - CREA-MG 191.244/D

MARCUS VINÍCIUS DAYRELL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal